

## INFORMACJA O WYDATKACH MAJĄTKOWYCH GMINY RESZEL ZA 2020 ROK

| Dział                             | Rozdział | Nazwa zadania  | Poniesione wydatki do 31.12.2019 r. | w tym poniesione wydatki niewygasające na 31.12. 2019 r. | Planowane wydatki na 2020 rok | Poniesione wydatki na 31.12.2020 r. | w tym wydatki, które nie wygasły z upływem 2020 r. | Poniesione wydatki ogółem (4+7) | Środki z budżetu gminy | Środki UE        | Środki pochodzące z innych źródeł | Uwagi                            |
|-----------------------------------|----------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1                                 | 2        | 3  | 4                                   | 5  | 6                             | 7                                   | 8  | 9                               | 10                     | 11               | 12                                | 13                               |
| <b>I. WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH</b> |          |  |                                     |  |                               |                                     |  |                                 |                        |                  |                                   |                                  |
| 010                               | 01010    | Budowa kanalizacji w msc. Klewno - opracowanie dokumentacji  | 0,00                                | 0,00   | 45 000,00                     | 45 000,00                           | 45 000,00  | 45 000,00                       | 45 000,00              | 0,00             | 0,00                              | Zadanie w trakcie realizacji     |
| 010                               | 01095    | Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich w msc. Ramty  | 30 409,96                           | 0,00   | 11 308,33                     | 11 300,00                           | 0,00   | 41 709,96                       | 41 709,96              | 0,00             | 0,00                              | (f.solecki) zadanie zrealizowano |
| 010                               | 01095    | Budowa wiaty rekreacyjnej z utwardzeniem terenu na działce nr 80, obręb Robawy, gmina Reszel realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" | 2 500,00                            | 0,00   | 65 143,00                     | 58 345,05                           | 0,00   | 60 845,05                       | 25 625,85              | 35 219,20        | 0,00                              | Zadanie zrealizowano             |
| 010                               | 01095    | Budowa wiaty w msc. Leginy   | 0,00                                |  | 12 854,00                     | 12 854,00                           | 0,00   | 12 854,00                       | 12 854,00              | 0,00             | 0,00                              | (f.solecki) zadanie zrealizowano |
| 010                               | 01095    | Budowa wiaty w msc. Pieckowo   | 0,00                                | 0,00   | 16 000,00                     | 16 000,00                           | 0,00   | 16 000,00                       | 16 000,00              | 0,00             | 0,00                              | (f.solecki) zadanie zrealizowano |
| <b>RAZEM DZ. 010</b>              |          |  | <b>32 909,96</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>150 305,33</b>             | <b>143 499,05</b>                   | <b>45 000,00</b>                                   | <b>176 409,01</b>               | <b>141 189,81</b>      | <b>35 219,20</b> | <b>0,00</b>                       | <b>X</b>                         |
| 600                               | 60013    | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika długości ok. 1 000 mb w pasie drogi wojewódzkiej nr 590 i nr 594, na terenie miasta i gminy Reszel   | 0,00                                | 0,00   | 26 000,00                     | 25 500,00                           | 25 500,00  | 25 500,00                       | 25 500,00              | 0,00             | 0,00                              | Zadanie w trakcie realizacji     |

| Dział                | Rozdział | Nazwa zadania  | Poniesione wydatki do 31.12.2019 r. | w tym poniesione wydatki niewygasające na 31.12.2019 r. | Planowane wydatki na 2020 rok | Poniesione wydatki na 31.12.2020 r. | w tym wydatki, które nie wygasły z upływem 2020 r. | Poniesione wydatki ogółem (4+7) | Środki z budżetu gminy | Środki UE   | Środki pochodzące z innych źródeł | Uwagi  |
|----------------------|----------|--|-------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------------|--|
| 1                    | 2        | 3  | 4                                   | 5   | 6                             | 7                                   | 8  | 9                               | 10                     | 11          | 12                                | 13   |
| 600                  | 60016    | Przebudowa drogi gminnej Nr 124025N na odcinku 40 m, na wysokości kaplicy Świętej Anny w msc. Robawy wraz z miejscem do wypoczynku   | 0,00                                | 0,00  | 50 000,00                     | 47 539,68                           | 0,00   | 47 539,68                       | 47 539,68              | 0,00        | 0,00                              | (RBO) zadanie zrealizowano                   |
| 600                  | 60016    | Budowa chodnika w msc. Pilec - wykonanie dokumentacji projektowej  | 0,00                                | 0,00  | 5 000,00                      | 5 000,00                            | 0,00   | 5 000,00                        | 5 000,00               | 0,00        | 0,00                              | wykonano dokumentację projektową (f.solecki) |
| 600                  | 60016    | Budowa przepustu w pasie drogi gminnej wewnętrznej, dz. Nr 242 obręb Leginy - wykonanie dokumentacji projektowej   | 0,00                                | 0,00  | 7 000,00                      | 6 500,00                            | 6 500,00   | 6 500,00                        | 6 500,00               | 0,00        | 0,00                              | Zadanie w trakcie realizacji                 |
| 600                  | 60095    | Budowa muru oporowego w msc. Święta Lipka  | 8 425,50                            | 0,00  | 133 578,00                    | 133 577,44                          | 0,00   | 142 002,94                      | 142 002,94             | 0,00        | 0,00                              | Zadanie zrealizowano                         |
| <b>RAZEM DZ. 600</b> |          |  | <b>8 425,50</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>221 578,00</b>             | <b>218 117,12</b>                   | <b>32 000,00</b>                                   | <b>226 542,62</b>               | <b>226 542,62</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>x</b>                                     |
| 630                  | 63003    | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Reszel - Święta Lipka - wykonanie dokumentacji projektowej   | 0,00                                | 0,00  | 50 000,00                     | 30 454,80                           | 0,00   | 30 454,80                       | 9 225,00               | 0,00        | 21 229,80                         | Zadanie w trakcie realizacji                 |
| <b>RAZEM DZ. 630</b> |          |  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>50 000,00</b>              | <b>30 454,80</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>30 454,80</b>                | <b>9 225,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>21 229,80</b>                  | <b>x</b>                                     |
| 700                  | 70005    | Zakup nieruchomości zabudowanej przy ul. Dąbrowskiego 5 w m. Reszel - dz. 76/6 i dz. 76/3  | 0,00                                | 0,00  | 302 590,00                    | 302 589,15                          | 0,00   | 302 589,15                      | 302 589,15             | 0,00        | 0,00                              | Zadanie zrealizowano                         |
| 700                  | 70005    | Zakup działek drogowych nr 29/22 i 29/23 położonych w obrębie geodezyjnym Pilec  | 0,00                                | 0,00  | 31 033,00                     | 29 209,40                           | 0,00   | 29 209,40                       | 29 209,40              | 0,00        | 0,00                              | Zadanie zrealizowano                         |
| 700                  | 70095    | Przebudowa dachu budynku przy ul. Podzamcze 1 w m. Reszel - wykonanie dokumentacji projektowej   | 0,00                                | 0,00  | 30 000,00                     | 15 744,00                           | 0,00   | 15 744,00                       | 15 744,00              | 0,00        | 0,00                              | Zadanie w trakcie realizacji                 |
| <b>RAZEM DZ. 700</b> |          |  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>363 623,00</b>             | <b>347 542,55</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>347 542,55</b>               | <b>347 542,55</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>x</b>                                     |
| 710                  | 71035    | Przebudowa cmentarza w miejscowości Święta Lipka na działkach nr 45, 44. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów | 28 474,50                           | 0,00  | 500 000,00                    | 0,00                                | 0,00   | 28 474,50                       | 28 474,50              | 0,00        | 0,00                              | Zadanie realizowane w 2021 r.                |

| Dział                | Rozdział | Nazwa zadania  | Poniesione wydatki do 31.12.2019 r. | w tym poniesione wydatki niewygasające na 31.12.2019 r. | Planowane wydatki na 2020 rok | Poniesione wydatki na 31.12.2020 r. | w tym wydatki, które nie wygasły z upływem 2020 r. | Poniesione wydatki ogółem (4+7) | Środki z budżetu gminy | Środki UE   | Środki pochodzące z innych źródeł | Uwagi  |
|----------------------|----------|--|-------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------------|--|
| 1                    | 2        | 3  | 4                                   | 5   | 6                             | 7                                   | 8  | 9                               | 10                     | 11          | 12                                | 13   |
| <b>RAZEM DZ. 710</b> |          |  | <b>28 474,50</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>500 000,00</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>28 474,50</b>                | <b>28 474,50</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>x</b>   |
| 750                  | 75095    | zakup samochodu  | 0,00                                | 0,00  | 106 064,00                    | 101 239,24                          | 0,00   | 101 239,24                      | 101 239,24             | 0,00        | 0,00                              | Zadanie zrealizowano   |
| <b>RAZEM DZ. 750</b> |          |  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>106 064,00</b>             | <b>101 239,24</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>101 239,24</b>               | <b>101 239,24</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>x</b>   |
| 754                  | 75412    | Przebudowa ogrzewania w budynku OSP w msc. Pilec   | 0,00                                | 0,00  | 35 000,00                     | 35 000,00                           | 35 000,00  | 35 000,00                       | 35 000,00              | 0,00        | 0,00                              | Zadanie w trakcie realizacji przygotowywana jest dokumentacja projektowa |
| <b>RAZEM DZ. 754</b> |          |  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>35 000,00</b>              | <b>35 000,00</b>                    | <b>35 000,00</b>                                   | <b>35 000,00</b>                | <b>35 000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>x</b>   |
| 801                  | 80195    | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu  | 92 619,00                           | 0,00  | 109 972,75                    | 6 150,00                            | 0,00   | 98 769,00                       | 98 769,00              | 0,00        | 0,00                              | Zadanie w trakcie realizacji   |
| <b>RAZEM DZ. 801</b> |          |  | <b>92 619,00</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>109 972,75</b>             | <b>6 150,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>98 769,00</b>                | <b>98 769,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>x</b>   |
| 900                  | 90001    | Budowa kolektora deszczowego w msc. Reszel - wykonanie dokumentacji projektowej  | 0,00                                | 0,00  | 28 422,00                     | 24 310,00                           | 0,00   | 24 310,00                       | 24 310,00              | 0,00        | 0,00                              | Zadanie zrealizowano   |
| 900                  | 90005    | Przebudowa ogrzewania piecowego na proekologiczne gazowe w komunalnych lokalach mieszkalnych w m. Reszel - ul. Marii Konopnickiej 1/1, ul. Mickiewicza 2, ul. Mazurska 46 i 42/3, Sienkiewicza 4/2 | 0,00                                | 0,00  | 100 000,00                    | 95 040,00                           | 0,00   | 95 040,00                       | 95 040,00              | 0,00        | 0,00                              | Zadanie zrealizowano   |
| 900                  | 90015    | Budowa oświetlenia solarne w msc. Czarnowiec - wykonanie dokumentacji projektowej  | 0,00                                | 0,00  | 11 335,25                     | 11 335,25                           | 0,00   | 11 335,25                       | 11 335,25              | 0,00        | 0,00                              | Zadanie zrealizowano (f. solecki)  |
| 900                  | 90015    | Budowa oświetlenia solarne w m. Reszel przy ul. Łukaszyńskiego (plac zabaw) - wykonanie dokumentacji projektowej   | 0,00                                | 0,00  | 25 000,00                     | 0,00                                | 0,00   | 0,00                            | 0,00                   | 0,00        | 0,00                              | Zadania nie zrealizowano   |
| 900                  | 90015    | Budowa oświetlenia ulicznego solarne w pasie drogi wojewódzkiej Nr 590 w msc. Leginy - wykonanie dokumentacji projektowej  | 0,00                                | 0,00  | 20 000,00                     | 0,00                                | 0,00   | 0,00                            | 0,00                   | 0,00        | 0,00                              | Zadania nie zrealizowano   |



| Dział                                  | Rozdział | Nazwa zadania   | Poniesione wydatki do 31.12.2019 r. | w tym poniesione wydatki niewygasające na 31.12. 2019 r. | Planowane wydatki na 2020 rok | Poniesione wydatki na 31.12.2020 r. | w tym wydatki, które nie wygasły z upływem 2020 r. | Poniesione wydatki ogółem (4+7) | Środki z budżetu gminy | Środki UE        | Środki pochodzące z innych źródeł | Uwagi    |
|--|----------|---|-------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------|----------|
| 1                                      | 2        | 3   | 4                                   | 5  | 6                             | 7                                   | 8  | 9                               | 10                     | 11               | 12                                | 13       |
| <b>Razem wydatki inwestycyjne</b>      |          |   | <b>228 044,76</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>1 889 234,91</b>           | <b>1 117 835,98</b>                 | <b>127 027,92</b>                                  | <b>1 345 880,74</b>             | <b>1 289 431,74</b>    | <b>35 219,20</b> | <b>21 229,80</b>                  | <b>x</b> |
| <b>II. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |          |   |                                     |  |                               |                                     |  |                                 |                        |                  |                                   |          |
| 010                                    | 01010    | Wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego WPK w Reszlu   | 0,00                                | 0,00   | 516 000,00                    | 516 000,00                          | 0,00   | 516 000,00                      | 516 000,00             | 0,00             | 0,00                              | x        |
| 400                                    | 40095    | Dotacja- dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska  | 0,00                                | 0,00   | 10 000,00                     | 9 999,79                            | 0,00   | 9 999,79                        | 9 999,79               | 0,00             | 0,00                              | x        |
| 600                                    | 60014    | Dotacja celowa dla Powiatu Kętrzyńskiego w ramach pomocy finansowej na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulica Seweryna Pieniężnego w Reszlu" | 0,00                                | 0,00   | 213 900,00                    | 213 900,00                          | 0,00   | 213 900,00                      | 213 900,00             | 0,00             | 0,00                              | x        |
| 600                                    | 60014    | Dotacja celowa dla Powiatu Kętrzyńskiego w ramach pomocy finansowej na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3926N ulica Spichrzowa w Reszlu"           | 0,00                                | 0,00   | 16 100,00                     | 0,00                                | 0,00   | 0,00                            | 0,00                   | 0,00             | 0,00                              | x        |
| 754                                    | 75411    | wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie na zakup lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego (typ SLRR)              | 0,00                                | 0,00   | 10 000,00                     | 10 000,00                           | 0,00   | 10 000,00                       | 10 000,00              | 0,00             | 0,00                              | x        |
| 900                                    | 90001    | Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska (oczyszczalnie przydomowe)  | 0,00                                | 0,00   | 53 200,00                     | 52 559,98                           | 0,00   | 52 559,98                       | 52 559,98              | 0,00             | 0,00                              | x        |
| 900                                    | 90005    | Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska (zmiana ogrzewania węglowego na proekologiczne)                               | 0,00                                | 0,00   | 63 000,00                     | 52 999,28                           | 0,00   | 52 999,28                       | 52 999,28              | 0,00             | 0,00                              | x        |

| Dział                                    | Rozdział | Nazwa zadania  | Poniesione wydatki do 31.12.2019 r. | w tym poniesione wydatki niewygasające na 31.12. 2019 r. | Planowane wydatki na 2020 rok | Poniesione wydatki na 31.12.2020 r. | w tym wydatki, które nie wygasły z upływem 2020 r. | Poniesione wydatki ogółem (4+7) | Środki z budżetu gminy | Środki UE        | Środki pochodzące z innych źródeł | Uwagi    |
|--|----------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------|----------|
| 1  | 2        | 3  | 4                                   | 5  | 6                             | 7                                   | 8  | 9                               | 10                     | 11               | 12                                | 13       |
| 900                                      | 90026    | Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska (usuwanie azbestu) | 0,00                                | 0,00   | 13 300,00                     | 12 169,59                           | 0,00   | 12 169,59                       | 12 169,59              | 0,00             | 0,00                              | x        |
| <b>Razem pozostałe wydatki majątkowe</b> |          |  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>895 500,00</b>             | <b>867 628,64</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>867 628,64</b>               | <b>867 628,64</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>x</b> |
| <b>OGÓŁEM:</b>                           |          |  | <b>228 044,76</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>2 784 734,91</b>           | <b>1 985 464,62</b>                 | <b>127 027,92</b>                                  | <b>2 213 509,38</b>             | <b>2 157 060,38</b>    | <b>35 219,20</b> | <b>21 229,80</b>                  | <b>x</b> |

Reszel, dnia 29 marca 2021 rok