

INFORMACJA O WYDATKACH MAJĄTKOWYCH GMINY RESZEL ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2016 r.	W tym poniesione wydatki niewygasające na 31.12. 2016 r.	Planowane wydatki na 2017 rok	Poniesione wydatki na 30.06.2017 r.	w tym wydatki, które nie wygasły z upływem 2017 r.	Poniesione wydatki ogółem (4+7)	Środki z budżetu gminy	Środki UE	Środki pochodzące z innych źródeł	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH												
010	01095	Budowa ogrodzenia w msc. Robawy	0,00	0,00	7 280,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz sołecki Robawy
	01095	"Boisko Odnową Wsi odnowione w msc. Pilec" realizowane w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko Mazurskiego " Wieś Warmii Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć.."	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu
	01095	Zagospodarowanie terenu działki gminnej w miejscowości Mnichowo na teren rekreacyjno-sportowy. Zadanie zrealizowane w ramach PROW na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2. "Wsparcie na rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego programem w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.	8 979,00	0,00	189 322,00	0,00	0,00	8 979,00	8 979,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
	01095	Zakup namiotów	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz sołecki Plenowo
RAZEM DZ. 010			8 979,00	0,00	216 852,56	0,00	0,00	8 979,00	8 979,00	0,00	0,00	X

600	60014	Budowa chodnika w msc. Widryny w ciągu drogi powiatowej- opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu
	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 124020N w msc. Pasterzewo	9 348,00	0,00	144 103,00	0,00	0,00	9 348,00	9 348,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 124010N w msc. Zawidy	8 979,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	8 979,00	8 979,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
	60016	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 594 na drogę wewnętrzną, działka nr 11-79/4. Etap-I opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu
	60016	Budowa zjazdu z drogi powiatowej Nr 1699N na drogę wewnętrzną, działka Nr 12-28/8. Etap I opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu
	60016	Wykonanie dokumentacji na budowę parkingów	20 749,00	0,00	1 538,00	0,00	0,00	20 749,00	20 749,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 124031N w msc. Klewno	9 594,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	9 594,00	9 594,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Leginy, dz. Nr 232/1	8 634,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	8 634,00	8 634,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
	60016	Budowa drogi w msc. Św. Lipka, dz. Nr 101/2	11 070,00	4 428,00	145 000,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
RAZEM DZ. 600			68 374,00	4 428,00	612 641,00	0,00	0,00	68 374,00	68 374,00	0,00	0,00	X
700	70005	Opracowanie dokumentacji na budowę budynku socjalnego przy ul. Podmiejskiej w Reszlu	48 078,00	0,00	10 000,00	7 875,04	0,00	55 953,04	55 953,04	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
	70005	Zakup działek	0,00	0,00	40 000,00	32 183,50	0,00	32 183,50	32 183,50	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
RAZEM DZ. 700			48 078,00	0,00	50 000,00	40 058,54	0,00	88 136,54	88 136,54	0,00	0,00	X
754	75421	Zakup kuchni polowej	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu

RAZEM DZ. 754			0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	80148	Zakup pieca elektrycznego z termoobiegami	0,00	0,00	15 400,00	15 399,97	0,00	15 399,97	15 399,97	0,00	0,00	zadanie zakończone
	80195	Dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 z Zespołem Szkolno - Przedszkolnym przy ul. Konopnickiej 2 w Reszlu w ramach zadania: Przebudowa stref pożarowych i wydzielenia pomieszczeń dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu	0,00	0,00	101 072,00	3 450,00	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
801	80195	Termomodernizacja zabytkowej części budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 5A w Reszlu	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu
RAZEM DZ. 801			0,00	0,00	146 472,00	18 849,97	0,00	18 849,97	18 849,97	0,00	0,00	
900	90001	Zakup pompy głębinowej	0,00	0,00	10 000,00	9 677,64	0,00	9 677,64	9 677,64	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane
	90002	Budowa gniazd do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Reszel w rejonie ulic: Szkolna, Słowiańska, Kolejowa Nr działki 90/10, Kolejowa Nr działki 99/5 oraz na terenie Gminy Reszel w msc. Robawy i Lipowa Góra	18 696,00	0,00	278 229,00	0,00	0,00	18 696,00	18 696,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
	90004	Zakup kos spalinowych	0,00	0,00	7 200,00	7 198,00	0,00	7 198,00	7 198,00	0,00	0,00	zadanie zrealizowane
	90015	Wykonanie oświetlenia drogowego w msc. Dębnik	0,00	0,00	9 103,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu-Sołectwo Dębnik
	90015	Budowa oświetlenia w msc. Św. Lipka, dz. 63/6, 62/11, 93, 72/1	11 700,00	0,00	130 617,00	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji

900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 59 w Tolnikach Małych	11 000,00	0,00	10 610,42	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji- f. soł.
	90095	Zagospodarowanie terenu działki nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo- zakup urządzeń fitness	45 715,80	0,00	5 138,75	0,00	0,00	45 715,80	45 715,80	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji- f. soł.
	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach rewitalizacji parku miejskiego w Reszlu na uregulowanie koryta rzeki Sajny	0,00	0,00	31 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu
	90095	Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji: działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich	132 514,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	132 514,00	132 514,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
RAZEM DZ. 900			219 625,80	0,00	504 018,03	16 875,64	0,00	236 501,44	236 501,44	0,00	0,00	X
	92109	Przebudowa ogrzewania w świetlicy wiejskiej w msc. Zawidy	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie będzie realizowane w II półroczu
	92109	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w msc. Klewno	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	zadanie zrealizowane

600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1709N Linkowo-Siemki oraz drogi powiatowej nr 1582N Tolkiń-Filipówka (dr. Woj. Nr 594) na odcinku Linkowo-Starynia	0,00	0,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
754	75411	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
900	90001	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska	0,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
900	90002	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska-usuwanie azbestu	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Razem pozostałe wydatki majątkowe			0,00	0,00	1 104 900,00	528 000,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	x
OGÓŁEM:			434 786,53	4 428,00	5 438 530,59	612 444,15	0,00	1 047 230,68	1 047 230,68	0,00	0,00	x

Reszel, dnia 30 sierpnia 2017 rok