

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 30.06.2017 rok

Lp.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2016 rok	Plan na 2017 rok	Zmiany planu (+) zwiększenia, (-) zmniejszenia)	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017 rok	Poniesione wydatki ogółem na zadanie do 30.06.2017 rok	Wskaźnik realizacji do 30.06.2017 rok (8:7)	Wskaźnik realizacji ogółem do 30.06.2017 rok (9:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zagospodarowanie terenu działki gminnej w miejscowości Mnichowo na teren rekreacyjno-sportowy. Zadanie zrealizowane w ramach PROW na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2. "Wsparcie na rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego programem w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.	198 301,00	8 979,00	74 601,00	114 721,00	189 322,00	0,00	8 979,00	0,0	4,5
2	Przebudowa drogi gminnej Nr 124020N w msc. Pasterzewo	153 451,00	9 348,00	0,00	144 103,00	144 103,00	0,00	9 348,00	0,0	6,1
3	Przebudowa drogi gminnej Nr 124010N w msc. Zawidy	75 979,00	8 979,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	8 979,00	0,0	11,8
4	Wykonanie dokumentacji na budowę parkingów	22 287,00	20 749,00	0,00	1 538,00	1 538,00	0,00	20 749,00	0,0	93,1
5	Przebudowa drogi gminnej Nr 124031N w msc. Klewno	175 594,00	9 594,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	9 594,00	0,0	5,5
6	Przebudowa drogi gminnej w msc. Leginy, dz. Nr 232/1	81 634,00	8 634,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	8 634,00	0,0	10,6
7	Budowa drogi w msc. Św. Lipka, dz. Nr 101/2	156 070,00	11 070,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	11 070,00	0,0	7,1

8	Opracowanie dokumentacji na budowę budynku socjalnego przy ul. Podmiejskiej w Reszlu	58 078,00	48 078,00	0,00	10 000,00	10 000,00	7 875,04	55 953,04	78,8	96,3
9	Budowa gniazd do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Reszel w rejonie ulic: Szkolna, Słowiańska, Kolejowa Nr działki 90/10, Kolejowa Nr działki 99/5 oraz na terenie Gminy Reszel w msc. Robawy i Lipowa Góra	296 925,00	18 696,00	0,00	278 229,00	278 229,00	0,00	18 696,00	0,0	6,3
10	Budowa oświetlenia w msc. Św. Lipka, dz. 63/6, 62/11, 93, 72/1	142 317,00	11 700,00	0,00	130 617,00	130 617,00	0,00	11 700,00	0,0	8,2
11	Zagospodarowanie działki Nr 59 w Tolnikach Małych	21 610,42	11 000,00	10 610,42	0,00	10 610,42	0,00	11 000,00	0,0	50,9
12	Zagospodarowanie terenu działki nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo- zakup urządzeń fitness	50 854,55	45 715,80	5 300,00	-161,25	5 138,75	0,00	45 715,80	0,0	89,9
13	Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach rewitalizacji parku miejskiego w Reszlu na uregulowanie koryta rzeki Sajny	31 119,00	0,00	0,00	31 119,00	31 119,00	0,00	0,00	0,0	0,0

14	Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji; działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich	9 456 400,00	132 514,00	0,00	22 000,00	22 000,00		132 514,00	0,0	1,4
15	Prace remontowo-konserwacyjne budynku MOK na cele aktywizacji społeczno-zawodowej. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji; działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich	4 186 133,73	89 729,73	2 649 978,00	114 469,00	2 764 447,00	2 460,00	92 189,73	0,1	2,2
Razem:		15 106 753,70	434 786,53	2 740 489,42	1 297 634,75	4 038 124,17	10 335,04	445 121,57	0,3	2,9

Reszel, dnia 30 sierpnia 2017 rok