

INFORMACJA O WYDATKACH MAJĄTKOWYCH GMINY RESZEL ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2016 r.	W tym poniesione wydatki niewygasające na 31.12. 2016 r.	Planowane wydatki na 2017 rok	Poniesione wydatki na 31.12.2017 r.	w tym wydatki, które nie wygasły z upływem 2017 r.	Poniesione wydatki ogółem (4+7)	Środki z budżetu gminy	Środki UE	Środki pochodzące z innych źródeł	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH												
010	01095	Budowa ogrodzenia w msc. Robawy	0,00	0,00	5 297,00	5 296,52	0,00	5 296,52	5 296,52	0,00	0,00	zadanie zrealizowane
	01095	"Boisko Odnową Wsi odnowione w msc. Pilec" realizowane w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko Mazurskiego " Wieś Warmii Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć.."	0,00	0,00	16 000,00	13 936,93	0,00	13 936,93	6 198,47	0,00	7 738,46	zadanie zrealizowane
	01095	Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich w msc. Ramty	0,00	0,00	9 245,00	9 200,40	0,00	9 200,40	9 200,40	0,00	0,00	zadanie zrealizowane
	01095	Zagospodarowanie terenu na działce Nr 169/18 na cele kulturalne, integracyjne i sportowe mieszkańców msc. Pieckowo	0,00	0,00	13 856,67	13 249,20	0,00	13 249,20	13 249,20	0,00	0,00	zadanie zrealizowane

010	01095	Zagospodarowanie terenu działki gminnej w miejscowości Mnichowo na teren rekreacyjno-sportowy. Zadanie zrealizowane w ramach PROW na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2. "Wsparcie na rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego programem w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.	8 979,00	0,00	189 322,00	186 166,67	0,00	195 145,67	80 424,67	114 721,00	0,00	zadanie zrealizowane
	01095	Zakup namiotów	0,00	0,00	4 250,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	Fundusz sołecki Plenowo
RAZEM DZ. 010			8 979,00	0,00	237 970,67	231 849,72	0,00	240 828,72	118 369,26	114 721,00	7 738,46	x
600	60014	Budowa chodnika w msc. Widryny w ciągu drogi powiatowej- opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	10 000,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	opracowano dokumentację projektową
	60014	Rewitalizacja ulicy Podzamcze w Reszlu wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej na dz. Nr 180/3, 201, 203/21, 211/1 obręb 2 w Reszlu - aktualizacja dokumentacji projektowej	0,00	0,00	1 000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	zadanie zrealizowane
	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi ul. Konopnickiej w Reszlu	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 124020N w msc. Pasterzewo	9 348,00	0,00	129 103,00	88 560,00	0,00	97 908,00	97 908,00	0,00	0,00	zadanie zrealizowane
	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 124010N w msc. Zawidy	8 979,00	0,00	52 000,00	41 214,02	0,00	50 193,02	50 193,02	0,00	0,00	zadanie zrealizowane
	60016	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 594 na drogę wewnętrzną, działka nr 11-79/4. Etap-I opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	3 000,00	2 706,00	0,00	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	opracowano dokumentację projektową

600	60016	Budowa zjazdu z drogi powiatowej Nr 1699N na drogę wewnętrzną, działka Nr 12-28/8. Etap I opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	3 000,00	2 890,50	0,00	2 890,50	2 890,50	0,00	0,00	opracowano dokumentację projektową
	60016	Wykonanie dokumentacji na budowę parkingów	20 749,00	0,00	1 538,00	1 538,00	1 538,00	22 287,00	22 287,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 124031N w msc. Klewno	9 594,00	0,00	150 200,00	150 084,02	0,00	159 678,02	159 678,02	0,00	0,00	zadanie zrealizowane
	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Leginy, dz. Nr 232/1	8 634,00	0,00	51 975,00	51 954,85	0,00	60 588,85	60 588,85	0,00	0,00	zadanie zrealizowane
	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 124006N Kępa Tolnicka - etap I	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Święta Lipka - opracowanie dokumentacji	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	opracowano dokumentację projektową
	60016	Przebudowa drogi w msc. Św. Lipka, dz. Nr 101/2	11 070,00	4 428,00	143 100,00	142 937,52	0,00	154 007,52	154 007,52	0,00	0,00	zadanie zrealizowane
RAZEM DZ. 600			68 374,00	4 428,00	568 526,00	496 494,91	1 538,00	564 868,91	564 868,91	0,00	0,00	x
700	70005	Opracowanie dokumentacji na budowę budynku socjalnego przy ul. Podmiejskiej w Reszlu	48 078,00	0,00	10 000,00	7 875,04	0,00	55 953,04	55 953,04	0,00	0,00	opracowano dokumentację projektową
	70005	Termomodernizacja dachu budynku socjalnego w Tolnikach Małych	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	70005	Przebudowa ogrzewania w komunalnym lokalu mieszkalnym Nr 2 przy ul. Mazurskiej 41a w Reszlu	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
	70095	Prace remontowo-konserwacyjne budynku MOK na cele aktywizacji społeczno-zawodowej. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji; działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich	89 729,73	0,00	1 507 318,00	1 022 553,08	0,00	1 112 282,81	274 934,32	753 613,64	83 734,85	zadanie w trakcie realizacji (planowane zakończenie zadania sierpień 2018r.)

700	70095	Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji: działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich	132 514,00	0,00	21 000,00	18 312,79	0,00	150 826,79	150 826,79	0,00	0,00	opracowano dokumentację projektową, podpisano preumowę na dofinansowanie zadania ze środków UE
	70005	Zakup działek	0,00	0,00	40 000,00	32 183,50	0,00	32 183,50	32 183,50	0,00	0,00	zadanie zrealizowane
RAZEM DZ. 700			270 321,73	0,00	1 674 118,00	1 091 724,41	10 800,00	1 362 046,14	524 697,65	753 613,64	83 734,85	x
750	75023	Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
RAZEM DZ. 750			0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	X
754	75421	Zakup kuchni polowej	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
RAZEM DZ. 754			0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	80148	Zakup pieca elektrycznego z termoobiegiem	0,00	0,00	15 400,00	15 399,97	0,00	15 399,97	15 399,97	0,00	0,00	zadanie zrealizowane

801	80195	Dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 z Zespołem Szkolno - Przedszkolnym przy ul. Konopnickiej 2 w Reszlu w ramach zadania: Przebudowa stref pożarowych i wydzielenia pomieszczeń dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu	0,00	0,00	94 572,00	94 552,17	0,00	94 552,17	94 552,17	0,00	0,00	zadanie zrealizowane
	80195	Termomodernizacja zabytkowej części budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 5A w Reszlu	0,00	0,00	30 000,00	29 520,00	11 808,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
RAZEM DZ. 801			0,00	0,00	139 972,00	139 472,14	11 808,00	139 472,14	139 472,14	0,00	0,00	x
900	90001	Zakup pompy głębinowej	0,00	0,00	10 000,00	9 677,64	0,00	9 677,64	9 677,64	0,00	0,00	zadanie zrealizowane
	90002	Budowa gniazd do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Reszel w rejonie ulic: Szkolna, Słowiańska, Kolejowa Nr działki 90/10, Kolejowa Nr działki 99/5 oraz na terenie Gminy Reszel w msc. Robawy i Lipowa Góra	18 696,00	0,00	278 229,00	256 769,20	0,00	275 465,20	275 465,20	0,00	0,00	zadanie zrealizowane
	90004	Zakup kos spalinowych	0,00	0,00	7 200,00	7 198,00	0,00	7 198,00	7 198,00	0,00	0,00	zadanie zrealizowane
	90015	Budowa oświetlenia w msc. Św. Lipka, dz. 63/6, 62/11, 93, 72/1	11 700,00	0,00	78 000,00	78 000,00	409,05	89 700,00	89 700,00	0,00	0,00	zadanie zrealizowane w cz. I
	90015	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Pilec i Robawy	0,00	0,00	30 000,00	7 426,92	1 840,00	7 426,92	7 426,92	0,00	0,00	opracowano dokumentację projektową
900	90015	Budowa oświetlenia w m. Reszel przy ul. Łukaszyńskiego (plac zabaw), ul Mazurskiej (plac zabaw) oraz w msc. Pieckowo i Widryny - etap I opracowanie dokumentacji	0,00	0,00	10 000,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji

	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach rewitalizacji parku miejskiego w Reszlu na uregulowanie koryta rzeki Sajny	0,00	0,00	31 119,00	31 119,00	31 119,00	31 119,00	31 119,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
RAZEM DZ. 900			30 396,00	0,00	444 548,00	396 990,76	40 168,05	427 386,76	427 386,76	0,00	0,00	x
921	92109	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w msc. Klewno	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	zadanie zrealizowane
	92109	Przebudowa części budynku byłej szkoły ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na świetlicę wiejską w msc. Bezlawki	0,00	0,00	3 936,00	3 936,00	1 574,40	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	złożono wnioski o pozwolenie na budowę
	92109	zakup orbitreka elektromagnetycznego	0,00	0,00	5 446,00	5 445,79	0,00	5 445,79	5 445,79	0,00	0,00	zadanie zrealizowane
RAZEM DZ. 921			0,00	0,00	15 582,00	15 581,79	1 574,40	15 581,79	15 581,79	0,00	0,00	x
926	92601	Zakup systemu nawadniającego	0,00	0,00	15 000,00	14 760,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	zadanie zrealizowane
Razem DZ. 926			0,00	0,00	15 000,00	14 760,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	x
Razem wydatki inwestycyjne			378 070,73	4 428,00	3 116 936,67	2 404 093,73	65 888,45	2 782 164,46	1 822 356,51	868 334,64	91 473,31	x
II. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE												
010	01010	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego WPK w Reszlu	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	x
400	40095	Dotacja- dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
600	60014	Dotacja celowa - pomoc finansowa udzielona Powiatowi Kętrzyńskiemu na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 3903N ulica Michała Kajki w Reszlu	0,00	0,00	51 500,00	51 496,84	0,00	51 496,84	51 496,84	0,00	0,00	x
	60014	Dotacja celowa - pomoc finansowa udzielona Powiatowi Kętrzyńskiemu na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulica Seweryna Pieniężnego w Reszlu	0,00	0,00	27 491,00	27 490,50	0,00	27 490,50	27 490,50	0,00	0,00	x

600	60014	Dotacja celowa - pomoc finansowa udzielona Powiatowi Kętrzyńskiemu na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1709N Linkowo-Siemki oraz drogi powiatowej nr 1582N Tolkiń-Filipówka (dr. Woj. Nr 594) na odcinku Linkowo-Starynia	0,00	0,00	292 500,00	287 500,00	0,00	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	x
	60014	Dotacja celowa - pomoc finansowa udzielona Powiatowi Kętrzyńskiemu na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 39117N ulicy Okręg w Reszlu	0,00	0,00	246 601,00	246 601,00	0,00	246 601,00	246 601,00	0,00	0,00	x
754	75405	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	x
	75411	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	6 700,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	x
900	90001	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska	0,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	90002	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska- usuwanie azbestu	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Razem pozostałe wydatki majątkowe			0,00	0,00	1 252 992,00	1 169 588,34	0,00	1 169 588,34	1 169 588,34	0,00	0,00	x
OGÓŁEM:			378 070,73	4 428,00	4 369 928,67	3 573 682,07	65 888,45	3 951 752,80	2 991 944,85	868 334,64	91 473,31	x

Reszel, dnia 29 marca 2018 rok