

## INFORMACJA O WYDATKACH MAJĄTKOWYCH GMINY RESZEL ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2017 r.	W tym poniesione wydatki niewygasające na 31.12. 2017 r.	Planowane wydatki na 2018 rok	Poniesione wydatki na 30.06.2018 r.	w tym wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 r.	Poniesione wydatki ogółem (4+7)	Środki z budżetu gminy	Środki UE	Środki pochodzące z innych źródeł	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I. WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH</b>												
<b>010</b>	01095	Rozbudowa instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Robawy - wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu 2018 r.
	01010	Budowa kanalizacji w msc. Klewno - opracowanie dokumentacji	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu 2018 r.
	01095	Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich w msc. Ramty	9 200,40	0,00	10 529,00	0,00	0,00	9 200,40	9 200,40	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu 2018 r. - fundusz sołecki
	01095	Zagospodarowanie terenu na miejsce spotka mieszkańców w msc. Robawy - I etap opracowanie dokumentacji na budowę wiaty i utwardzenie terenu pod budowę wiaty	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu 2018 r. - fundusz sołecki
	01095	Budowa wiaty na dz. Nr 133/6 w msc. Pieckowo	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu 2018 r. - fundusz sołecki
	01095	Zagospodarowanie miejsca spotkań mieszkańców w msc. Mnichowo - budowa przyłącza energetycznego	0,00	0,00	7 500,00	673,12	0,00	673,12	673,12	673,12	0,00	0,00
<b>RAZEM DZ. 010</b>			<b>9 200,40</b>	<b>0,00</b>	<b>98 029,00</b>	<b>673,12</b>	<b>0,00</b>	<b>9 873,52</b>	<b>9 873,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2017 r.	W tym poniesione wydatki niewygasające na 31.12. 2017 r.	Planowane wydatki na 2018 rok	Poniesione wydatki na 30.06.2018 r.	w tym wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 r.	Poniesione wydatki ogółem (4+7)	Środki z budżetu gminy	Środki UE	Środki pochodzące z innych źródeł	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej ulicy Konopnickiej w Reszlu - opracowanie dokumentacji	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
	60016	Wykonanie dokumentacji na budowę parkingów	20 749,00	0,00	1 538,00	0,00	0,00	20 749,00	20 749,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Pilec - dz. Nr 184	0,00	0,00	123 000,00	17 225,38	0,00	17 225,38	17 225,38	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Pasterzewo - dz. Nr 45/1	0,00	0,00	214 100,00	18 455,38	0,00	18 455,38	18 455,38	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 124038N w msc. Pieckowo	0,00	0,00	297 000,00	19 685,38	0,00	19 685,38	19 685,38	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Leginy - dz. Nr 336	0,00	0,00	20 000,00	17 840,38	0,00	17 840,38	17 840,38	0,00	0,00	wykonano dokumentację projektową
	60016	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Krasickiego w Reszlu	0,00	0,00	380 000,00	5,38	0,00	5,38	5,38	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Czarnowiec	0,00	0,00	210 000,00	5 540,35	0,00	5 540,35	5 540,35	0,00	0,00	zadanie zrealizowano w m-cu VII 2018 r.
	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Święta Lipka	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	planowana realizacja w II półroczu 2018 r. - fundusz sołecki
	60016	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 594 na drogę wewnętrzną - dz. Nr 79/4 obręb Pieckowo	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	planowana realizacja w II półroczu 2018 r.
	60016	Budowa chodnika w msc. Święta Lipka na części działki Nr 93	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
60016	Budowa drogi dojazdowej do placu spotkań letnich mieszkańców w msc. Mnichowo	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2017 r.	W tym poniesione wydatki niewygasające na 31.12. 2017 r.	Planowane wydatki na 2018 rok	Poniesione wydatki na 30.06.2018 r.	w tym wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 r.	Poniesione wydatki ogółem (4+7)	Środki z budżetu gminy	Środki UE	Środki pochodzące z innych źródeł	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60016	Przebudowa schodów i muru oporowego na dz. Nr 2/227/6 przy ul. Reymonta w Reszlu - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja w II półroczu 2018 r.
<b>RAZEM DZ. 600</b>			<b>20 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 367 638,00</b>	<b>78 752,25</b>	<b>0,00</b>	<b>99 501,25</b>	<b>99 501,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
700	70005	Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Podmiejskiej 4 w Reszlu - działka Nr 3-15/12, 3-16, 2-244	55 953,04	0,00	4 000,00	2 460,00	0,00	58 413,04	58 413,04	0,00	0,00	wykonano aktualizację dokumentacji projektowej
	70005	Zakup działek	0,00	0,00	65 000,00	18 874,00	0,00	18 874,00	18 874,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
	70005	Przebudowa ogrzewania w komunalnym lokalu mieszkalnym Nr 4 przy ul. Kolejowej 26 w m. Reszel	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
	70095	Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji; działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich	153 514,00	0,00	5 339 250,00	6 000,00		159 514,00	159 514,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2017 r.	W tym poniesione wydatki niewygasające na 31.12. 2017 r.	Planowane wydatki na 2018 rok	Poniesione wydatki na 30.06.2018 r.	w tym wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 r.	Poniesione wydatki ogółem (4+7)	Środki z budżetu gminy	Środki UE	Środki pochodzące z innych źródeł	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	70095	Prace remontowo-konserwacyjne budynku MOK na cele aktywizacji społeczno-zawodowej. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji; działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich	1 112 282,81	0,00	2 981 083,87	1 426 769,17	0,00	2 539 051,98	549 134,48	1 790 925,75	198 991,75	zadanie w trakcie realizacji
<b>RAZEM DZ. 700</b>			<b>1 321 749,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8 395 333,87</b>	<b>1 454 103,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2 775 853,02</b>	<b>785 935,52</b>	<b>1 790 925,75</b>	<b>198 991,75</b>	<b>x</b>
	75023	Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych	9 840,00	0,00	1 077 068,00	4 111,10	0,00	13 951,10	10 456,66	3 494,44	0,00	zadanie w trakcie realizacji
<b>RAZEM DZ. 750</b>			<b>9 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 077 068,00</b>	<b>4 111,10</b>	<b>0,00</b>	<b>13 951,10</b>	<b>10 456,66</b>	<b>3 494,44</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
710	71035	Przebudowa cmentarza w msc. Święta Lipka na działce Nr 19-45 i 19/44 - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja w II półroczu 2018 r.
	71035	zakup komory chłodniczej do kaplicy przedpogrzebowej	0,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
<b>RAZEM DZ. 710</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
754	75412	Dostosowanie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilcu do wymogów higieniczno-sanitarnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania - działka Nr 12-98	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja w II półroczu 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2017 r.	W tym poniesione wydatki niewygasające na 31.12. 2017 r.	Planowane wydatki na 2018 rok	Poniesione wydatki na 30.06.2018 r.	w tym wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 r.	Poniesione wydatki ogółem (4+7)	Środki z budżetu gminy	Środki UE	Środki pochodzące z innych źródeł	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>RAZEM DZ. 754</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
801	80148	zakup pieca konwekcyjnego	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja w II półroczu 2018 r.
	80195	Termomodernizacja zabytkowej części budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 5A w Reszlu	17 712,00	0,00	11 808,00	0,00	0,00	17 712,00	17 712,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
	80195	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
<b>RAZEM DZ. 801</b>			<b>17 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 712,00</b>	<b>17 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
900	90002	Budowa gniazd do selektywnej zbiórki odpadów przy ul. Łukaszińskiego i Warmińskiej w Reszlu oraz utwardzenie terenu pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w msc. Leginy, Widryny, Klewno	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
	90002	Budowa gniazda do selektywnej zbiórki odpadów przy ul. Kolejowej w Reszlu - dz. Nr 93/26, obręb 2	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja w II półroczu 2018 r.
	90003	Budowa kontenera sanitarnego w m. Reszel	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	90015	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Reszel	0,00	0,00	150 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
	90015	Budowa oświetlenia hybrydowego	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja w II półroczu 2018 r.
	90015	Budowa oświetlenia hybrydowego w m. Reszel przy ul. Łukaszińskiego (plac zabaw), ul Mazurskiej (plac zabaw) oraz w msc. Dębnik	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja w II półroczu 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2017 r.	W tym poniesione wydatki niewygasające na 31.12. 2017 r.	Planowane wydatki na 2018 rok	Poniesione wydatki na 30.06.2018 r.	w tym wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 r.	Poniesione wydatki ogółem (4+7)	Środki z budżetu gminy	Środki UE	Środki pochodzące z innych źródeł	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90095	Zagospodarowanie działki Nr 59 w msc. Tolniki Małe	21 610,00	0,00	9 052,00	0,00	0,00	21 610,00	21 610,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
	90095	Zabezpieczenie przeciwoerozyjne skarp i dna odcinka rzeki Sajna na obszarze Parku Miejskiego w Reszlu	0,00	0,00	20 000,00	17 220,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	studium wykonalności
<b>RAZEM DZ. 900</b>			<b>21 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 052,00</b>	<b>22 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 830,00</b>	<b>43 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
921	92109	Przebudowa części budynku byłej szkoły ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na świetlicę wiejską w msc. Bezlawki	3 936,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	wykonano dokumentację projektową i otrzymano pozwolenie na budowę
	92109	Przebudowa ogrzewania w świetlicy wiejskiej w msc. Widryny	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	planowana realizacja w II półroczu 2018 r.
<b>RAZEM DZ. 921</b>			<b>3 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 936,00</b>	<b>3 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	92601	Przebudowa murku oporowego, cokołu z wymianą ogrodzenia strefy widowni i wykonanie odwodnienia liniowego przy bieżni na odcinku widowni na Stadionie Miejskim w Reszlu - etap I wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja w II półroczu 2018 r.
	92601	Wykonanie przyłącza energetycznego do tablicy wyników na Stadionie Miejskim w Reszlu	0,00	0,00	8 000,00	161,55	0,00	161,55	161,55	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
926	92601	zakup kosiarki samojezdnej	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	zadanie zrealizowano
<b>Razem DZ. 926</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>12 661,55</b>	<b>0,00</b>	<b>12 661,55</b>	<b>12 661,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>			<b>1 404 797,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11 694 028,87</b>	<b>1 572 521,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2 977 318,44</b>	<b>983 906,50</b>	<b>1 794 420,19</b>	<b>198 991,75</b>	<b>x</b>
<b>II. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>												
010	01010	Wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego WPK w Reszlu	0,00	0,00	1 066 422,00	696 500,00	0,00	696 500,00	696 500,00	0,00	0,00	x



Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2017 r.	W tym poniesione wydatki niewygasające na 31.12. 2017 r.	Planowane wydatki na 2018 rok	Poniesione wydatki na 30.06.2018 r.	w tym wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 r.	Poniesione wydatki ogółem (4+7)	Środki z budżetu gminy	Środki UE	Środki pochodzące z innych źródeł	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	90005	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska (zmiana ogrzewania węglowego na proekologiczne)	0,00	0,00	21 795,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>Razem pozostałe wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 595 217,97</b>	<b>823 879,20</b>	<b>0,00</b>	<b>823 879,20</b>	<b>823 879,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>1 404 797,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13 289 246,84</b>	<b>2 396 400,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3 801 197,64</b>	<b>1 807 785,70</b>	<b>1 794 420,19</b>	<b>198 991,75</b>	<b>x</b>

Reszel, dnia 29 sierpnia 2018 rok