

Przebieg realizacji przedsięwzięć według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku

Lp.	Nazwa zadania	Planowane łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2020 rok	Plan na 2021 r.	Zmiany planu (+) zwiększenia, (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12. 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Poniesione wydatki ogółem na zadanie do 31.12.2021 r.	Wskaźnik realizacji do 31.12.2021 r. (8:7)	Wskaźnik realizacji ogółem do 31.12.2021 r. (9:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu" - RPO WiM na lata 2014-2020, Oś: Efektyw. energet. RPWM.04.00.00, Priorytet: Wspieranie efektyw. energetycz, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystyw. odnawial. źródeł energii w infrastrukt. publicz., w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkani. Działanie RPWM.04.03.00 Kompleksowa moderniz. energetycz. budynków, Poddziałanie:RPWM.04.03.01 Efektywność energet. w budynkach publicznych - poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynku szkoły	3 061 448,00	92 619,00	3 272 610,00	-303 781,00	2 968 829,00	2 903 917,80	2 996 536,80	97,8	97,9

Lp.	Nazwa zadania	Planowane łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2020 rok	Plan na 2021 r.	Zmiany planu (+) zwiększenia, (-) zmniejszenia)	Plan po zmianach na 31.12. 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Poniesione wydatki ogółem na zadanie do 31.12.2021 r.	Wskaźnik realizacji do 31.12.2021 r. (8:7)	Wskaźnik realizacji ogółem do 31.12.2021 r. (9:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania - powiększenie obszaru usług; możliwość rozbudowy budynków mieszkalnych i budowy garaży; zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe i usługowe; sporządzenie planu miejscowego dla msc. Robawy	73 000,00	38 462,97	31 490,00	0,00	31 490,00	30 442,50	68 905,47	96,7	94,4
3	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Reszel (ul. Krasickiego i ul. Wojska Polskiego) - zmiana przeznaczenia terenu	35 624,00	0,00	0,00	17 812,00	17 812,00	15 499,99	15 499,99	87,0	43,5
4	Sporządzenie strategii rozwoju Gminy Reszel do 2030 roku - wyznaczenie strategii rozwoju gminy	30 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	12 000,00	12 000,00	80,0	40,0
5	Budowa trasy pielgrzymkowej pieszo-rowerowej na trasie Reszel - Święta Lipka - opracowanie dokumentacji projektowej - poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego	127 384,80	30 454,80	100 000,00	-3 070,00	96 930,00	96 260,10	126 714,90	99,3	99,5

Lp.	Nazwa zadania	Planowane łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2020 rok	Plan na 2021 r.	Zmiany planu (+) zwiększenia, (-) zmniejszenia)	Plan po zmianach na 31.12. 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Poniesione wydatki ogółem na zadanie do 31.12.2021 r.	Wskaźnik realizacji do 31.12.2021 r. (8:7)	Wskaźnik realizacji ogółem do 31.12.2021 r. (9:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Przebudowa dachu budynku przy ul. Podzamcze 1 w m. Reszel - wykonanie dokumentacji projektowej - poprawa funkcjonalności budynku i bezpieczeństwa	19 744,00	15 744,00	4 000,00	0,00	4 000,00	3 936,00	19 680,00	98,4	99,7
7	Przebudowa cmentarza w miejscowości Święta Lipka na działkach nr 45, 44. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów - powiększenie przestrzeni cmentarza	528 474,50	28 474,50	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	528 474,50	100,0	100,0
8	Termomodernizacja zabytkowej części budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 5A w Reszlu - poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynku szkoły	39 520,00	29 520,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	29 520,00	0,0	74,7
9	Zagospodarowanie terenu działki nr 295/72 na teren rekreacyjno- sportowy w msc. Plenowo - nadanie funkcji rekreacyjnej i sportowej przyjaznej dla mieszkańców	91 457,82	82 615,80	8 842,02	0,00	8 842,02	8 773,00	91 388,80	99,2	99,9

Lp.	Nazwa zadania	Planowane łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2020 rok	Plan na 2021 r.	Zmiany planu (+) zwiększenia, (-) zmniejszenia)	Plan po zmianach na 31.12. 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Poniesione wydatki ogółem na zadanie do 31.12.2021 r.	Wskaźnik realizacji do 31.12.2021 r. (8:7)	Wskaźnik realizacji ogółem do 31.12.2021 r. (9:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Leginy - opracowanie dokumentacji - miejsce spotkań kulturalno – społecznych mieszkańców Sołectwa Leginy	688 820,00	30 750,00	0,00	335 338,00	335 338,00	3 065,02	33 815,02	0,9	4,9
11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 590 w zakresie chodnika na odcinku Gudniki-Reszel od km około 28+712 do km około 29+591 - opracowanie dokumentacji projektowej - zapewnienie bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę chodnika na odcinku Gudniki-Reszel od km około 28+712 do km około 29+591	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	100,0	100,0
12	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 124041N, w msc. Pilec - poprawa bezpieczeństwa	160 000,00	5 000,00	155 000,00	-155 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,0	3,1
13	Budowa przepustu w pasie drogi gminnej wewnętrznej, dz. Nr 242 obręb Leginy - wykonanie dokumentacji projektowej - umożliwienia przejazdu przez ciek wodny poprzez budowę przepustu w pasie drogi gminnej wewnętrznej, dz. Nr 242 obręb Leginy	170 500,00	0,00	0,00	170 500,00	170 500,00	6 500,00	6 500,00	3,8	3,8

Lp.	Nazwa zadania	Planowane łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2020 rok	Plan na 2021 r.	Zmiany planu (+) zwiększenia, (-) zmniejszenia)	Plan po zmianach na 31.12. 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Poniesione wydatki ogółem na zadanie do 31.12.2021 r.	Wskaźnik realizacji do 31.12.2021 r. (8:7)	Wskaźnik realizacji ogółem do 31.12.2021 r. (9:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obszarze ul. Warmińskiej, Krasickiego, Kolejowej, Chrobrego i Jagielly. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów - odprowadzenie wód opadowych w obszarze ul. Warmińskiej, Krasickiego, Kolejowej, Chrobrego i Jagielly w msc. Reszel	1 891 267,00	24 310,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 060 479,42	1 084 789,42	70,7	57,4
15	Budowa oświetlenia drogowego dz. Nr 25 obręb 12 Pilec - poprawa bezpieczeństwa drogowego mieszkańców sołectwa	43 958,00	43 930,00	0,00	28,00	28,00	27,92	43 957,92	99,7	100,0
16	Przebudowa i rozbudowa o część świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP wraz z infrastrukturą na działce nr 98 obręb Pilec, gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej - zaspokojenie bieżących potrzeb społeczności lokalnej	1 140 000,00	53 000,00	0,00	865 400,00	865 400,00	600,00	53 600,00	0,1	4,7

Lp.	Nazwa zadania	Planowane łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2020 rok	Plan na 2021 r.	Zmiany planu (+) zwiększenia, (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12. 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Poniesione wydatki ogółem na zadanie do 31.12.2021 r.	Wskaźnik realizacji do 31.12.2021 r. (8:7)	Wskaźnik realizacji ogółem do 31.12.2021 r. (9:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Przebudowa ogrzewania w świetlicy wiejskiej w msc. Widryny - poprawa funkcjonalności budynku poprzez zmianę systemu ogrzewania z piecowego na centralne.	39 347,03	1 500,00	0,00	37 847,03	37 847,03	30 500,00	32 000,00	80,6	81,3
18	Budowa kanalizacji w msc. Klewno - ochrona gleby i wód podziemnych	45 000,49	40 417,49	0,00	4 583,00	4 583,00	893,28	41 310,77	19,5	91,8
Razem:		8 211 045,64	516 798,56	4 081 942,02	2 510 157,03	6 592 099,05	4 698 395,03	5 215 193,59	71,3	63,5

Reszel, dnia 28 marca 2022 rok